



Број: 2326/9  
Дана: 14. 11. 2017. год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку радова - **Адаптација дела простора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије (I спрат) и дела простора Клинике за пулмолошку онкологију (II спрат), ЈН ППСОПЗПП 4/2017**, доносим:

## **О Д Л У К У** **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци радова - **Адаптација дела простора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије (I спрат) и дела простора Клинике за пулмолошку онкологију (II спрат), ЈН ППСОПЗПП 4/2017**, бр. 2326/8 од 05.09. 2017. године, закључен између:

**ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ**, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица и  
**СЗР "Врбљанац" Драгиша Томић предузетник**, Цара Душана А2 / I, 21300 Беочин.

Предмет јавне набавке, назив из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке:

**Адаптација дела простора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије (I спрат) и дела простора Клинике за пулмолошку онкологију (II спрат)**

назив и ознака из општег речника набавки:

45000000- Грађевински радови  
45400000- Завршни грађевински радови  
45300000- Радови на грађевинским инсталацијама  
45311000- Радови на постављању електричних инсталација  
и електро-монтажни радови.  
45311200- Електро-монтажни радови  
45215100 - Радови на изградњи зграда у функцији здравствених услуга

Првобитна вредност уговора је била 13.444.444,00 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора ће бити 14.105.784,00 динара без ПДВ-а.

Уговор из става 1. ове одлуке мења се из следећих разлога:

Током извођења предметних радова Извођач радова СЗР „Врбљанац“, Беочин, дана 18.10.2017. године обавестио је Наручиоца и Стручни надзор о неопходности извођења електроинсталационих радова, чије извођење захтева примену стандарда СРПС 60364-7-710:2012 – Специјалне електричне инсталације у медицинским установама.

Надзорни орган је прибавио мишљење одговорног пројектанта за електро радове, који је потврдио неопходност примене наведеног стандарда, као и то да примена истог није обухваћена првобитном пројектно-техничком документацијом, након чега је од стране Стручног надзора наложена допуна пројектно-техничке документације електроинсталација.

Напред наведене непредвиђене околности условиле су потребу извођења радова који нису обухваћени уговором, нити пројектно-техничком документацијом, а који се морају извести из разлога примене горе наведеног стандарда (непредвиђени радови).

Извођење непредвиђених радова условило је повећање вредности првобитно закљученог уговора за износ који је неопходан за финансирање непредвиђених радова, а који не прелази 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Измена пројектно-техничке документације и набавка опреме за извођење предметних непредвиђених радова условило је потребу за продужењем рока за извођење радова, који истиче 15.11.2017. године.

На основу писменог обавештења извођача радова о околностима и разлозима за продужење рока, Надзорни орган је својим дописом бр. АД 13-17 од 02.11.2017. године дао писмену сагласност за продужење рока за извођење радова до 18.12.2017. године.

Основ за измену основног уговора у погледу предвиђеног рока за извођење радова садржан је у чл. 11. Уговора и гласи: „Продужење рока за извођење уговорених радова могуће је у случају: прекида радова који траје дуже од два календарска дана, а није изазван кривицом Извођача радова; у случају елементарних непогода и дејства више силе; измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца; одлуке органа власти.“

Основ за измену основног уговора у погледу повећања вредности уговора садржан је у члану 31. став 1. овог основног уговора и гласи: „На основу члана 115. став 1., а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, повећати обим предмета Уговора у смислу непредвиђених радова, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора.“

Позивајући се на наведено, стекли су се услови за измену Уговора и то у делу повећања вредности уговора до 5% од укупне вредности Уговора и у делу који се односи на промену рока за извођење радова из објективних разлога наведених у писменом образложењу Извођача радова.

Сходно наведеном Извођач и Наручилац ће закључити Анекс уговора.



За Наручиоца

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић

*Илија Андријевић*